
4.1 Genehmigung Kreditabrechnung definitive Zufahrt Schulanlage Falter

4.1 Definitive Zufahrt Schulanlage Falter

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25.11.2016 wurde von den Stimmberechtigten ein Verpflichtungskredit über CHF 380'000 beschlossen.

Die Schlussrechnungen sind bezahlt:

Verpflichtungskredit		
Zufahrt Schulanlage Falter		
	CHF	CHF
Planung und Bau	380'000.00	380'000.00
Planung und Bau	274'903.05	
Total Bruttoanlagekosten	274'903.05	274'903.05
<i>Kreditunterschreitung</i>	<i>in CHF</i>	<i>105'096.95</i>
	<i>in %</i>	<i>27.7</i>

Erläuterungen:

Die Bruttoanlagekosten beliefen sich auf CHF 274'903. Es resultierte eine Kreditunterschreitung von CHF 105'096.95 bzw. 27.7 %. Die um rund CHF 105'000 tieferen Ausgaben gründen auf nicht beanspruchter Reserven/Unvorhergesehenes (Einsparung von CHF 50'000) und kostengünstiger Auftragsabwicklung bei Erdarbeiten, Kofferung und Belag (Einsparung CHF 20'000) sowie bei Rodung und Diverses (Einsparung CHF 35'000).

Der Gemeinderat und die Finanzkommission empfehlen:

Genehmigung Kreditabrechnung definitive Zufahrt Schulanlage Falter, durch ein «Ja» zu dieser Vorlage.