

4.3 Entwässerung Hofmatten

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25.11.2016 wurde von den Stimmberechtigten ein Verpflichtungskredit über CHF 220'000 beschlossen.

Die Schlussrechnungen sind bezahlt:

Verpflichtungskredit		
Entwässerung Hofmatten		
	CHF	CHF
Konzept und Ausführung	220'000.00	220'000.00
Konzept und Ausführung	157'319.90	
Total Bruttoanlagekosten	157'319.90	157'319.90
<i>Kreditunterschreitung</i>	<i>in CHF</i>	62'680.10
	<i>in %</i>	28.5

Erläuterungen:

Die Bruttoanlagekosten beliefen sich auf CHF 157'319. Es resultierte eine Kreditunterschreitung von CHF 62'680.10 bzw. 28.5 %. Die um rund CHF 63'000 tieferen Ausgaben gründen hauptsächlich auf kostengünstiger Auftragsvergabe in Zshg. mit der Erstellung der Pumpschächte und den Strassenarbeiten.

<i>Der Gemeinderat und die Finanz-</i> <i>kommission empfehlen:</i>	Genehmigung der Kreditabrechnung Entwässerung Hofmatten, durch ein «Ja» zu dieser Vorlage.
--	---